

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年12月14日

計画の名称	岡山県における県民の豊かな生活を確保できる港づくり計画												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	岡山県												
計画の目標	県内港湾の施設整備を実施することで、物流機能の拡充・強化による港湾利用者の利便性の向上や、住民の憩いの場などの魅力ある港湾空間を形成し、地域経済の活性化・地域の振興を図ることを目的とする。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,049	A	1,049	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	水島港玉島地区での取扱貨物量の増加 [97万トン(H25) 114万トン(H31)] 港湾統計による取扱貨物量 [水島港玉島地区]	97万トン	114万トン	114万トン
2	利用がない用地の有効利用率 [0%(H27) 100%(H31)] 対象施設の内、利用転換済施設数 / 利用転換が必要施設数(1施設) = 有効利用率 [水島港水島地区]	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-001	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	建設	水島港玉島地区 乙島4号 泊地(-10m)浚渫	浚渫土量 V=83,613m3	水島港 玉島地区						310	-	
		H30より重点計画へ移行																	
	A02-002	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	建設	水島港玉島地区 棧橋(-5 .5m)	棧橋整備 L=100m	水島港・玉島地区						236	21.3	-
		H30より重点計画へ移行																	
	A02-003	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	建設	水島港水島地区 緑地	公園緑地 A=0.6ha	水島港 水島地区						470	-	
		H30より重点計画へ移行																	
	A02-004	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	改良	水島港玉島地区 外貿1号 岸壁(-10.0m)防舷材	防舷材 N=8基	水島港 玉島地区						28	-	
		H30より重点計画へ移行																	
	A02-005	港湾	一般	岡山県	直接	岡山県	拠点	建設	水島港玉島地区 玉島南 幹線臨港道路標識	道路標識 N=1基	水島港 玉島地区						5	-	
		H30より重点計画へ移行																	
												小計						1,049	
												合計						1,049	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岡山県	令和5年1月
	公表の方法
	岡山県ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・各要素事業の整備により、本計画の定量的指標である「取扱貨物量」に対して、計画どおりの効果をあげることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・道路標識の設置により、通行車両等の利便性が向上した。
特記事項（今後の方針等）	
・港湾の施設整備を実施し、物流機能の拡充・強化を図ることにより、港湾施設利用者の利便性の向上、住民の憩いの場などの魅力ある港湾空間を形成し、地域経済の活性化・地域振興を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	水島港玉島地区において、H25年からの取扱貨物量の増加	
	最終目標値	114万トン
	最終実績値	120万トン
2	H27からの利用がない用地の有効利用率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%