

お問い合わせ先
岡山県備中県民局 建設部 河川激甚災害対策班
電話(086)434-7157

高梁川緊急治水対策 進捗状況と今後の予定


岡山県備中県民局建設部

令和2年3月

平成30年7月豪雨による被災状況 (下倉、日羽、福谷、宍粟)

平成30年7月豪雨による被災状況


- 平成30年7月豪雨では、高梁川水系高梁川の総社市宍粟～下倉において堤防の決壊や越水等により甚大な被害を受けました。
- 堤防の決壊は下倉地区で2箇所。宍粟・福谷・日羽・下倉での浸水家屋数は118戸。



高梁川緊急治水対策の概要

高梁川緊急治水対策

岡山県では、再度災害の防止を図り、住民の安全・安心を確保するため、河川災害復旧等関連緊急事業等により、2022年度の完成を目標に、築堤や堤防嵩上げ等の対策に取り組んでいます。



H30.7豪雨被害に対する河川整備概要(高梁川)

- 事業費 約41億円
- 事業期間 2018年度～2022年度
- 整備内容 築堤等
- 事業費目 災害復旧事業
災害関連事業(関連事業)
河川災害復旧等関連緊急事業(復緊事業)


- (うち、復緊事業の概要)
- 事業費 約37億円
 - 整備延長 L= 5.0km
 - 事業期間 2018年度～2022年度

- (うち、災害復旧事業及び関連事業の概要)
- 事業費 約3.7億円
 - 整備延長 L= 1.7km
 - 事業期間 2018年度～2020年度

決壊箇所への復旧状況について


高梁川決壊箇所(下倉地区)の整備状況

- 平成30年7月豪雨により堤防が決壊した高梁川では、平成31年1月から、本復旧工事に着手。
- 令和元年5月14日に既設堤防高までの復旧が完了、6月28日に堤防嵩上げが完了しました。
- 引き続き、災害復旧事業および災害関連事業により、集中的な堤防整備を進めています。




令和元年度工事について



(下倉地区) 令和元年度工事実施箇所



(日羽地区) 令和元年度工事実施箇所





(福谷地区) 令和元年度工事実施箇所




出典: 国土地理院承認番号 平28情使、第421号 / PASCO/INCREMENT P/おかやま全県統合型GIS

(宍粟地区) 令和元年度工事実施箇所




令和2年度の工事予定について

(下倉地区) 令和2年度工事予定箇所




※用地取得状況等により、施工箇所及び延長が変更となる可能性があります。

(日羽地区) 令和2年度工事予定箇所




※用地取得状況等により、施工箇所及び延長が変更となる可能性があります。

(福谷地区) 令和2年度工事予定箇所



※用地取得状況等により、施工箇所及び延長が変更となる可能性があります。

(宍粟地区) 令和2年度工事予定箇所



※用地取得状況等により、施工箇所及び延長が変更となる可能性があります。